Investor: **Město Holešov**

Nabízející: **PSG construction a.s., Napajedelská 1552, Otrokovice**

Stavba: **Rozšíření kapacity CPS v Holešově - Bytový dům Novosady**

Harmonogram postupu prací

	měsíc		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Objekt	**Popis**	**poznámka**														
	podpis Smlouvy o dílo															
	předání staveniště/zahájení prací (nejpozději do 30.11.2024)															
SO 01	**Bytový dům**															
	zemní práce															
	piloty a základy															
	izolace proti zemní vlhkosti															
	monolitické železobetonové konstrukce															
	vyzdívky															
	střešní konstrukce a izolace															
	opláštění															
	vnitřní příčky															
	výplně otvorů - dveře, okna, vrata															
	klempířské konstrukce															
	podlahy, potěry															
	ZTI + ÚT															
	ELEKTRO - silnoproud															
	ELEKTRO - slaboproud															
	vzduchotechnika a chlazení															
	vnitřní úpravy PSV															
	malby a nátěry															
	kompletace															
SO 02	**Mobiliář**															
SO 04.1	**Kanalizace splašková**															
SO 04.2	**Kanalizace dešťová**															
SO 05	**Vodovodní přípojka, venkovní areálové rozvody**															
SO 07	**Kabelové rozvody NN**															
SO 08	**Venkovní osvětlení - areálové**															
SO 09	**Zpevněné plochy**															
	Kompletace															
	Dokončení a předání díla	do 12-ti měsíců od zahájení stavebních prací														